

ЈЛС

Програм

Одговорно лице

Шифра

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

0701

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализовани су пројекти и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре. Уређени су путеви и улице у оквиру редовног одржавања - летњег и зимског и крпљење ударних рупа, обновљена је вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација према записнику саобраћајног инспектора и реализоване су остале активности према плану рада и одобреном буџету.

Назив циља програма	Повећање одрживости и доступности транспорта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Удео улагања у инфраструктуру намењену пешацима у односу на сва улагања у саобраћају	м2	2500	2500	0	
Извор верификације	Извештај о раду одељења за привредни и економски развој				
Удео улагања у инфраструктуру	М2	450	450	160	
Извор верификације	Извештај о раду одељења за привредни и економски развој				
Назив циља програма	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју				

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	км	24	24		-
Извор верификације	Извештај о раду одељења за привредни и економски развој				
дужина улице са обновљено сигнализацијом	КМ	2	2	2	-
Извор верификације	Извештај о раду одељења за привредни и економски развој				
новоизграђене саобраћајнице	КМ	2	2	0	-
Извор верификације	Извештај о раду одељења за привредни и економски развој				

у хиљадама дин

Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
110,080	73,080	56,091	76.75

ЈЛС	Шифра	Назив
		OPSTINA VELIKO GRADISTE
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност	0001	Унапређење и безбедност саобраћаја
Одговорно лице	Јасмина Штрбац, руководилац Одељења	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Све активности предвиђене посебним програмом за заштиту и унапређење саобраћаја су спроведене у складу са истим

Назив циља програмске активности/пројекта	Подизање свести о безбедности саобраћаја				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број учесника обука	Број	0	200	200	
Извор верификације	Извештај о реализацији програма безбедности саобраћаја				
Назив циља програмске активности/пројекта	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	

Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова	Број	0	43	52	
Дужина обележене хоризонталне сигнализације (км)	КМ	0	39	39	
Извор верификације	Извештај о раду одељења за ЛЕР				

у хиљадама дин

Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
5000	5000	4877	97.54

ЈЛС	Шифра	Назив
		OPSTINA VELIKO GRADISTE
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице	Јасмина Штрбац, руководилац Одељења	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Уређени су путеви и улице у оквиру редовног одржавања - летњег и зимског и крпљење ударних рупа као и одржавање макадамских путева

Назив циља програмске активности/пројекта	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова	Број	50	50	52	
Дужина обележене хоризонталне сигнализације (км)	КМ	15	15	39	
Извор верификације	Извештај о раду одељења за ЛЕР				

Назив циља програма	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Дужина одржавања путне инфраструктуре у зимском периоду у километрима	км	75	75	75	-
Уграња асфала у тонама	КМ	500	500	500	-
Дужина одржаваних макадамских путева у километрима	КМ	17	17	17	-
Извор верификације	Извештај о раду одељења за привредни и економски развој				

у хиљадама дин

Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
64580	67580	51214	75.78

ЈЛС	Шифра	Назив
		OPSTINA VELIKO GRADISTE
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Пројекат	0701 - 07	Реконструкција Трга и главне улице
Одговорно лице	Руководилац Одељења Јасмина Штрбац	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

није започет пројект уређења трга услед ситуације суловљене пандемијом корона вирусом.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење амбијенталне средине уређењем локалне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Површина обухваћена уређењем (м2)	м2	0	4500	0	није започета реконструкција
Извор верификације	Извештај о раду одељења за привредни и економски развој				

у хиљадама дин

Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
40500	500	0	0